

Überwachungsbericht für E-Anlagen¹

Stammdaten				
Gen.-Behörde	[KKZ], [Bez.], [Aktenz.]	372	Landratsamt Cham	
Überw.-Behörde	[KKZ], [Bez.], [Aktenz.]	372	Landratsamt Cham	
Betreiber	[Name]	Hermann & Vogl Entsorgung und Recycling GmbH		
Standort	[Bezeichnung]	Anlage zum Lagern und Behandeln von Sandfanginhalten und ölverunreinigten Böden		
	[Straße, HNr.], [PLZ], [Ort]	Obertraubenbach 4	93489	Schorndorf
	EMAS [X]		ISO 14001 ff (+) [X]	
Anlage	[Bez.]	Anlage zum Lagern und Behandeln von Sandfanginhalten und ölverunreinigten Böden		
	[4.BImSchV] ² , [IE-RL] ²	8.7.1.1/8.10.1.1/8.10.2.1/8.12.1.1/8.12.2	5.5 / 5.1 b	

Überwachung				
Grund (ggf. Anm.)	Regelüberwachung [X]	X	Turnus [Monate]	12
	Anlassüberwachung [X]		Art des Anlasses:	
Termin (ggf. Anm.)	Datum [tt.mm.jj]	09.12.2020	angekündigt [J/N]	J
Prüfumfang §§ 52 und 52a BImSchG	umfassend [X]			
	Schwerpunkte [X]	X	Eingangs-, Lager-, Arbeitsbereiche, Abwasserbehandlung	
Prüfgrundlage (ggf. Anm.)	Bescheid(e), Anzeige(n) [X]		Bescheide vom 20.03.1995, 30.08.1999, 15.02.2010 sowie div. Anzeigen	
	Anforderungsliste [X]			
	Schwerpunktprogramm [X]			
Ergebnis	Mängel [J/N]	J	Anordnung [X]	Stilllegung [X]

Relevante Feststellungen und resultierende Maßnahmen				
Mangel	Maßnahme	gesetzter Termin	Behebung / Überprüfung erfolgt ...	
			durch (Organisation)	am

Die Anforderungswerte gemäß der Indirekteinleitergenehmigung können nicht immer sicher eingehalten werden. Dem vorgelegten Abwasserkonzept ist zu entnehmen, dass die Abscheideranlage das System 1 zu klein bemessen ist. Überschreitungen von leicht freisetzbarem Sulfid und freiem Chlor sind nicht nachvollziehbar.	- Sanierungsplanung für gesamte Abwasserbehandlung (keine Frist, jedoch Erlaubnis nur bis 31.12.2023 gültig) - Fachlich fundierte Aussage eines Fachbüros zu den Überschreitungen bei leicht freisetzbarem Sulfid und freiem Chlor - Beantragung der Anpassung der Indirekteinleitergenehmigung an die tatsächlichen	Punkte 2 und 3: Frist bis zum 30.04.2021	Zur Abwasserbehandlung werden auf dem Betriebsgelände übergangsweise zwei wasserdichte Container mit jeweils 35 m ³ aufgestellt, in die das Abwasser aus einem mobilen Abscheider gepumpt wird. Das	
---	--	--	--	--

	<p>Gegebenheiten mit vollständigen Antragsunterlagen</p> <p>- Bei der "Containerlösung" ist das Abwasser aus dem System 2 und bei Anfall aus dem System 1 und System 3 auf die wasserrechtlich festgelegten Anforderungswerte zu untersuchen. Die Ergebnisse sind weiterhin kontinuierlich dem WWA Regensburg mitzuteilen. Zeigen die Überwachungswerte Überschreitungen an, so ist unmittelbar mit dem beauftragten Fachbüro eine optimierte Betriebsweise zu erarbeiten und den Überwachungsbehörden ohne Aufforderung vorzulegen."</p>		<p>Wasser wird von hier mit einem Saugwagen abgepumpt und in die Kläranlage Cham gefahren. Die Wassercontainer werden täglich geleert und gereinigt. In die bisherigen Abwasserbecken wird kein Wasser mehr eingeleitet. Von hier wird das Wasser zur Kläranlage Cham verbracht.</p>	
--	---	--	--	--

<p>Im Rahmen des 2. Zyklus der Hochwasserrisikomanagementrichtlinie wurde durch hydraulische Berechnungen festgestellt, dass für das Betriebsgelände kein ausreichender Schutz vor einem Hochwasserereignis der Kategorie HQ200 bzw. HQ100 vorhanden ist.</p>	<p>Schriftliche Mitteilung an die Firma und Anhörung sowie Abstimmung in Zusammenarbeit mit der Firma sowie dem Wasserwirtschaftsamt zur Klärung der Möglichkeiten eines kurzfristigen sowie langfristigen Hochwasserschutzes. Anzeigeverfahren gemäß § 15 BImSchG Frist zur Vorlage aller notwendigen Unterlagen für die Aufstellung wasserdichter Container zur Schlamm Lagerung und Abwasserbehandlung.</p>	12.02.2021	Eignung der Maßnahmen zum kurzfristigen Schutz bei einem HQ100 Hochwasserereignis, dass das Ausschwemmen von wassergefährdenden Stoffen verhindert wird.	16.03.2021 Überprüfung vor Ort
	<p>Langfristig ist es notwendig den vorhandenen Hochwasserschutzdamm zu ertüchtigen, dass er einem Hochwasserereignis der Kategorie HQ100 standhält. Frist zur Mitteilung eines Zwischenstandes der Planungen.</p>	15.04.2021	Mitteilung der Firma, dass ein Planungsbüro beauftragt wurde und die Angebotserstellung in der KW 17/18 abgeschlossen werden soll.	
	<p>Behördliche Überwachung des weiteren Fortschrittes sowie Fristsetzung.</p>	14.05.2021		